

# S247 乐胡线惠民县城至里则镇段改建工程

## 现场整改及修改意见-修改说明

### 一、现场问题-整改情况说明

1、现场勘查时，沿途道路两侧部分路缘石已破损。应加强管理，修补破损路缘石。

整改情况说明：建设单位会后对沿线破损路缘石进行了修补和更换。根据现场勘查，基本满足路面汇水要求。建议建设单位及公路管养部门路加强后期公路管理。

2、部分急流槽处路缘石未设置排水口，水流无法进入急流槽；部分急流槽被垃圾、泥土堵塞。应对沿途路面径流汇水系统进行排查，对存在问题的地方进行整改，防止路面积水。

整改情况说明：建设单位会后对公路沿线路面及桥面汇水、集水设施进行了排查，对未设排水口的位置进行了整改，对急流槽、集水沟等进行了清理。

3、第 2 标段临时拌合站、施工营地已基本恢复现状，但还存留一处板房为拆除。应拆所有临时建筑，并对其进行绿化恢复。

整改情况说明：根据现场勘查，建设单位已对第 2 标段临时拌合站保留的板房拆除，并栽植树木进行绿化恢复。

4、幸福河桥面径流收集至事故水池的管道断裂。

整改情况说明：建设单位会后对幸福河桥面径流收集管道进行了修复。排出了事故水池内的积水。

5、其他：加强了道路两侧沿途绿化，补种了苗木和花卉；开展

了水土保持验收工作。

## 二、修改意见-修改说明

1、核实敏感目标平安医院是遗漏敏感点还是环评后新增敏感点。

修改说明：经核实，平安医院为环评期间遗漏敏感点。环评期间平安医院为砖瓦建筑，于 2017 年进行了改建，目前为楼房，但该医院环评期间已存在。已补充平安医院相关信息，详见正文 P13。

2、补充驻蹕台遗址现状图。

修改说明：已补充项目与驻蹕台遗址位置关系图及驻蹕台遗址现状图。详见正文 P11。

3、补充饮用水水源地保护范围的相关内容。

修改说明：已根据《滨州市人民政府关于印发滨州市饮用水水源地保护区划分方案的通知》（滨正办字[2016]6 号）补充了项目生态敏感目标饮用水水源地范围的描述。详见正文 P99。

4、补充饮用水水源地允许跨越的证明。

修改说明：已补充相关证明，详见附件 5。

5、补充项目水土保持验收情况。

修改说明：建设单位正在开展项目水土保持设施验收技术评估工作，目前未完成。已补充项目水土保持验收情况叙述，详见正文 P73。

6、补充项目运营期跟踪监测计划。

修改说明：已补充项目运营期跟踪监测计划，详见正文 P118。

7、规范图片和“三同时”验收登记表。

修改说明：已规范文中图、表及附件。